

NÚMERO:
273/26

Protocolo de Instalação

qpack@qpack.com.br
www.qpack.com.br
Indaiatuba - São Paulo
+55 19 2660-1110

Qualificação da Instalação

Rua Ema Gazzi Magnusson, N° 138 – Comercial Vitoria Martini – Indaiatuba/SP – CEP: 13347-630
www.qpack.com.br – Fone: +55 19 2660-1110

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÕES 3

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE 3
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA 3
1.3. IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR 3
1.4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 4
1.5. IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS QUALIFICADOS 4

2. PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 5

2.1. REQUISITOS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 5
2.2. ITENS PARA INSTALAÇÃO 6
2.3. CONEXÕES HIDRAÚLICAS 7
2.4. LIGAÇÕES ELÉTRICAS 8

3. ASSINATURAS 9

4. HISTÓRICO DE REVISÕES 10

PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO:	**273/26**
DATA DA INSTALAÇÃO:	A

1. IDENTIFICAÇÕES

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

EMPRESA:	**JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A**
ENDEREÇO:	**AVENIDA CASTELO BRANCO, 999, LAGOINHA, RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14095-000**
CONTATO DO DEPARTAMENTO:	**ELAINE CRISTINA HODNIK POLI**

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA

ESPECIALISTA:	**-**
FUNÇÃO:	**-**
EMPRESA CONTRATADA:	**QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA**

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR

REVISOR:	**FABÍOLA SPIGARIOL**
FUNÇÃO:	**ASSISTENTE DE QUALIDADE**
EMPRESA CONTRATADA:	**QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA**

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	
EQUIPAMENTO:	**Cromatógrafo Líquido de Alta Performance**
MODELO:	**LC-2000**
NÚMERO DE SÉRIE:	
TAG:	**HPLC 0006**
SOFTWARE:	**ChromNav CFR**
FABRICANTE:	**JASCO**
VERSÃO:	**2.05.02 [build 2]**
LOCAL DE INSTALAÇÃO:	**Controle de qualidade físico-químico**

1.5. IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS QUALIFICADOS

DESCRIÇÃO / MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	FABRICANTE
LC-NetII/ADC	**B243661095**	**JASCO**
PU-2089s	**A002161237**	**JASCO**
AS-2059	**B030760876**	**JASCO**
CO-2060	**B094160879**	**JASCO**
UV-2075	**C286960866**	**JASCO**
RI-2031	**B160660872**	**JASCO**

2. PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Este procedimento descreve e registra os itens necessários para uma correta instalação do equipamento acima relacionado.

Para prosseguir com o preenchimento correto, é necessário ter o manual do fabricante em mãos.

2.1. REQUISITOS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Requerimento	Especificações	Identificado
Rede elétrica	127 ou 220 VAC ± 10%, 60 Hz	**220V, 60Hz**
Temperatura ambiente	15 a 25 °C	**22,4°C**
Umidade	20% a 90% sem condensação	**54%**
Espaço livre em bancada e nivelamento	Verifique se a bancada está limpa e organizada, garantindo o espaço necessário, conforme as orientações do manual do fabricante. Certifique-se também de que ela suporta o peso do equipamento para uma instalação segura. Especifique ao lado o espaço encontrado em centímetros.	**Bancadas livres e niv**

2.2. ITENS PARA INSTALAÇÃO

Consulte a lista de itens de instalação no manual para verificar se todos os itens estão presentes para a instalação correta da unidade.

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Tubulações		**6**
Cabos de força	**Cabos padrão de 3 pinos**	**6**
Cabos LC-Net	**Cabo AG (P/N: 6688-H56**	**7**
Cabos de Comunicação e C	**Cabo do Sensor de Nível**	**1**
Frasco de Drenagem	**Recipiente de 500 mL pa**	**1**

ATENDE AO REQUISITO?	SIM	NÃO	N/A
Todos os itens para a instalação estão presentes?	☑	☐	☐

Comentários:

2.3. CONEXÕES HIDRAÚLICAS

Após todos os módulos estarem devidamente posicionados conforme mencionado no manual do fabricante, realizar todas as conexões hidráulicas.

Usando o manual de operação como referência, realizar as seguintes instalações conectando corretamente todas as conexões com seus parafusos, anilhas e tubos de diâmetros internos apropriados nos seus devidos lugares.

ATENDE AO REQUISITO?	SIM	NÃO	N/A
Todas as tubulações estão instaladas corretamente?	☑	☐	☐

Comentários:

2.4. LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Após todos os módulos estarem devidamente posicionados conforme mencionado no manual do fabricante, realizar todas as ligações elétricas.

Usando o manual de operação como referência, realizar as seguintes instalações conectando corretamente todos os cabos de sinais elétricos e cabos de alimentação elétrica nos seus respectivos lugares. Certificar-se de que o cabo de alimentação principal está conectado à rede elétrica com o aterramento apropriado.

ATENDE AO REQUISITO?	SIM	NÃO	N/A
Todos os cabos estão instalados e aterrados corretamente?	☑	☐	☐

Comentários:

Para cada uma dessas ações, é importante que, após a implementação das correções, você verifique novamente o sistema para garantir que todas as conexões estejam funcionando como deveriam. Mantenha registros detalhados das ações corretivas tomadas, pois isso é essencial para a manutenção do equipamento e auditorias futuras.

3. ASSINATURAS

As assinaturas a seguir representam a validação dos testes realizados. A aprovação é atestada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante:

Aprovado por:	**FABÍOLA SPIGARIOL**	Assinatura Digital
Empresa Contratada:	**QPACK SOLUÇÕES ANALÍTICAS LTDA**	
Departamento:	**DOCUMENTAÇÃO**	
Função:	**ASSISTENTE DE QUALIDADE**	

Empresa Contratante:	**JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A**	
Aprovado por:		Assinatura Digital

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA DE EFETIVIDADE:	***REVISÃO***	***ITENS***	***REGISTRO DE ALTERAÇÕES***
10/07/2025	00	Todos	Elaboração do Documento.