Verde
Experiência & Tecnologia

# OS (Ordem de Serviço) Nº. 079/18

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: CELLERA FARMACÊUTICA S.A. | | Tel.: 19 3801-9635 | Data chamado: 09/05/2018 |
| Endereço: Al CAPOVILLA, 129 | | Bairro: RECREIO CAMPESTRE | CEP: 13347-310 |
| Cidade: INDAIATUBA | UF: SP | CNPJ: 33.173.097/0002-74 | Insc..Est.: 353.230.110.118 |
| Contato: Erika Barbosa de S. Lima | | Depto: Controle de Qualidade | Cargo: Analista |

**Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo / Lucas**

| | | |
|---|---|---|
| Equipamento: HPLC Shimadzu | ID/TAG: HPLC-CDQ-014 | |
| Módulo: DGU-20As Degass. | N/S: L202442008944 | |
| Módulo: LC-20AT Bomba | N/S: L20114200785 | |
| Módulo: SIL-20A Inj. | N/S: L20164200362 | |
| Módulo: CTO-20A Forno | N/S: L20204300624 | |
| Módulo: SPD-20A Det. UV | N/S: L20134201159 | |
| Módulo: CBM-20A Int. | N/S: L20234200763 | |
| Módulo: —— | N/S: —— | |

**Tipo de Serviço**

Avulso ☐
Contrato ☒
Garantia ☐
Retrabalho ☐
Ref. à OS nº: ____

Interno ☐

**RIR nº.** ____

Externo ☒

Manutenção Prev. ☒
Manutenção Corre. ☐
Qualificação ☒
Instalação ☐
Treinamento ☐
Transferência ☐

**Relato feito pelo cliente:**

Manutenção Preventiva e Qualificação Periódica.

**Diagnóstico detectado/o que precisa:**

A Lâmpada de Deutério está com 961 horas de uso.

**Serviços executados:**

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa de cada módulo, e substituição das peças abaixo descritas.

Foram realizado todos os testes de qualificação conforme o protocolo de qualificação Nº 079/18 na qual todos os resultados foram satisfatórios.

O equipamento está liberado para o uso.

**TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

| DATA | INÍCIO | TÉRMINO | TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO | HORAS DE DESLOCAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 08:00 | 17:00 | 08 | 1 |
| 11/05 | 08:00 | 17:00 | 08 | 1 |

**VISTO DO TÉCNICO:** Danilo

**DATA:** 11/05/2018

**PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO**

| QTD. | DESCRIÇÃO | P/N |
|---|---|---|
| 01 | Filtro de Vidro para garrafa solvente. | |
| 01 | Adaptador para filtro de Vidro | |

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

*(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)*

João Fernando de Faria — ANALISTA JR.

Nome Completo